

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



**RELATÓRIO PLANO DE OBRAS**  
**OUTUBRO/2021**

## SUMÁRIO

<b>1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO</b> .....	4
<b>1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS</b> .....	4
<b>1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS</b> .....	6
<b>1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL</b> .....	7
<b>1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 25 PROJETOS</b> .....	7
<b>1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS</b> .....	12
<b>1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: 8 PROJ. ARQUITETÔNICOS</b> 14	
<b>1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS</b> .....	16
<b>1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS</b> .....	17
<b>2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRI TJPR</b> .....	19
<b>3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)</b> .....	21
<b>4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b> .....	23
<b>5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 17 AÇÕES</b> .....	24
<b>6. DESEMBOLSOS TOTAIS</b> .....	26
<b>7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS</b> .....	27
<b>a. MANUTENÇÃO ELEVADORES</b> .....	28
<b>b. MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO</b> .....	28
<b>c. MANUTENÇÃO GERADORES</b> .....	29
<b>d. MANUTENÇÃO PREDIAL</b> .....	30
<b>e. MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER</b> .....	32
<b>f. ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA</b> .....	33
<b>g. ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b> .....	36
<b>h. DEMAIS CONTRATAÇÕES EVENTUAIS EM REGIME DE DISPENSA</b> .....	37
<b>8. ANEXO</b> .....	38
<b>a. MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	38
<b>b. MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	39
<b>c. MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	41
<b>d. REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	41

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 09/11/2021.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
  - a. Todo dado indicado de *% financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF.
  - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não há dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo, contudo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
  - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
  - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

## 1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

### 1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

<b>1</b>	<b>LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL</b>	<b>Construção Bloco Criminal</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 62.685.169,08</b>	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	29	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	% físico realizado	20,04%	
	Medição realizada	4ª / 20	
	Medição requerida		
	% financeiro realizado consolidado	21,37%	
	Saldo a pagar	R\$ 49.287.996,04	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		
	Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%		

<b>2</b>	<b>AMPÉRE - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 6.133.337,92</b>	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	dezembro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	27	
	Prazo decorrido de execução (meses)	24	
	% físico realizado	54,47%	
	Medição realizada	10ª / 14	
	Medição requerida		
	% financeiro realizado consolidado	52,97%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.884.792,64	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

<b>3</b>	<b>FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 35.555.555,55</b>	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	22	
	Prazo decorrido de execução (meses)	12	
	% físico realizado	6,11%	
	Medição realizada	5ª / 18	
	Medição requerida		
	% financeiro realizado consolidado	10,35%	
	Saldo a pagar	R\$ 31.873.971,28	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

Termo de Recebimento	.
Inauguração/Ocupação	

<b>4</b>	<b>CORBÉLIA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 9.378.308,06</b>
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA
	Emissão OES - <b>AGUARDA EMISSÃO OES</b>	.
	Data prevista conclusão	janeiro, 2023
	Prazo previsto execução (meses)	13
	Prazo decorrido de execução (meses)	#VALOR!
	% físico realizado	0,00%
	Medição realizada	0,00%
	Medição requerida	
	% financeiro realizado consolidado	0,00%
	Saldo a pagar	R\$ 9.378.308,06
	% financeiro não consolidado (se houver)	0,00%
	Termo de Recebimento	.
	Inauguração/Ocupação	

**1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS**

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

<b>1</b>	<b>BELA VISTA DO PARAÍSO</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 8.156.223,56</b>
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Março, 2020
		Definitivo programado
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

<b>2</b>	<b>CURITIBA - PRÉDIO ANEXO</b>	<b>Sonorização Plenário</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 4.953.726,74</b>
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Emissão OES	outubro, 2019
	Data prevista conclusão	maio, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	7
	Prazo decorrido de execução (meses)	25 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	96,73%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Outubro, 2021
		Definitivo programado A agendar vistoria
	Inauguração/Ocupação	
	Conclusão	

### 1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL

#### 1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 25 PROJETOS

<b>1</b>	<b>MARINGÁ - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 899.994,58</b>	
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	34	
	Prazo decorrido de execução (meses)	37	
	Previsão de conclusão	agosto, 2021	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	60,28%	
	Saldo a pagar	R\$ 357.477,14	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ASSESSORAMENTO		
		Valor do contrato	% realizado
		R\$ 182.977,86	65,46%

<b>2</b>	<b>CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS</b>	<b>Construção CJC</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 4.981.060,31</b>	
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	47	
	Prazo decorrido de execução (meses)	41	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	6
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	47,18%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.630.861,89	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO		
		Valor do contrato	% realizado
		R\$ 901.144,22	48,88%

<b>3</b>	<b>COLOMBO - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 457.187,55</b>	
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	25	
	Prazo decorrido de execução (meses)	23	
	Previsão de conclusão	janeiro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	1

% financeiro realizado consolidado	26,74%
Saldo a pagar	R\$ 334.948,70
% financeiro não consolidado (se houver)	
<b>CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL</b>	
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato
<b>CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO</b>	R\$ 114.800,00
	% realizado
	20,00%

<b>4</b>	<b>PONTA GROSSA - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 784.739,75</b>
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	13
	Prazo decorrido de execução (meses)	13
	Previsão de conclusão	novembro, 2021
	% físico realizado	Fases previstas 5 Fases recebidas 1
	% financeiro realizado consolidado	20,00%
	Saldo a pagar	R\$ 627.791,80
	% financeiro não consolidado (se houver)	
	PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato
		R\$ 164.800,00
		% realizado
		7,00%

	<b>CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 447.447,00</b>
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME
	Emissão OES	julho, 2020
	% físico realizado	Fases previstas 13 Fases recebidas 1
	% financeiro realizado consolidado	10,00%
	Saldo a pagar	R\$ 402.702,30
	% financeiro não consolidado (se houver)	

<b>5</b>	<b>CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	julho, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	12
	Prazo decorrido de execução (meses)	16
	Previsão de conclusão	julho, 2021

<b>6</b>	<b>PARANAÍ - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	julho, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	16
	Previsão de conclusão	novembro, 2021

<b>7</b>	<b>UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	julho, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	20
	Prazo decorrido de execução (meses)	16
	Previsão de conclusão	março, 2022

	<b>NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIUVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 397.624,71</b>



Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME	
Emissão OES	fevereiro, 2021	
% físico realizado	Fases previstas	34
	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	46,66%	
Saldo a pagar	R\$ 212.109,44	
% financeiro não consolidado (se houver)		
<b>8</b>	<b>NOVA AURORA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	5	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	agosto, 2021	
<b>9</b>	<b>JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	5	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	agosto, 2021	
<b>10</b>	<b>BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Novo Fórum</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	11	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022	
<b>11</b>	<b>PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	5	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	agosto, 2021	
<b>12</b>	<b>TERRA RICA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	5	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	agosto, 2021	
<b>13</b>	<b>PEABIRÚ - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	7	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	outubro, 2021	
<b>14</b>	<b>IPORÃ - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	7	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	outubro, 2021	
<b>15</b>	<b>SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	7	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	outubro, 2021	
<b>16</b>	<b>MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	7	
Prazo decorrido de execução (meses)	8	
Previsão de conclusão	outubro, 2021	
<b>17</b>	<b>WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	fevereiro, 2021	

Prazo previsto execução (meses)	9
Prazo decorrido de execução (meses)	8
Previsão de conclusão	dezembro, 2021

<b>JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800</b>	
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 208.999,00</b>
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME
Emissão OES	julho, 2021
% físico realizado	Fases previstas 10 Fases recebidas 0
% financeiro realizado consolidado	0,00%
Saldo a pagar	R\$ 208.999,00
% financeiro não consolidado (se houver)	
<b>18</b>	<b>JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	5
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	dezembro, 2021
<b>19</b>	<b>PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	6
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	janeiro, 2022
<b>20</b>	<b>QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	5
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	dezembro, 2021
<b>21</b>	<b>LOANDA - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	8
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	março, 2022
<b>22</b>	<b>MARIALVA - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	9
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	abril, 2022
<b>23</b>	<b>SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	8
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	março, 2022
<b>24</b>	<b>COLORADO - PADRÃO 1800</b> <b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	6
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	janeiro, 2022

25	<b>CAMPO MOURÃO</b>	<b>Usina Fotovoltaica</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 119.736,04</b>	
	Contratado	MORAN JPROJETOS E MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI	
	Emissão OES	outubro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	3	
	Prazo decorrido de execução (meses)	0	
	Previsão de conclusão	janeiro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	3
		Fases recebidas	0
	% financeiro realizado consolidado	0,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 119.736,04	
	% financeiro não consolidado (se houver)	0,00%	

## 1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS

No período foi finalizada a contratação dos projetos complementares para a Usina Fotovoltaica na Comarca de Campo Mourão.

<b>1</b>	<b>SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	PRAZO OK	
			ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 100.000,00</b>	ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação		outubro, 2021	
	Prazo estimado homologação da contratação		novembro, 2021	
	Prazo estimado emissão OES		dezembro, 2021	
	Prazo estimado conclusão dos projetos		julho, 2022	
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES			
<b>2</b>	<b>IRATI - PADRÃO 5000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	PRAZO OK	
			ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 100.000,00</b>	ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação		outubro, 2021	
	Prazo estimado homologação da contratação		novembro, 2021	
	Prazo estimado emissão OES		dezembro, 2021	
	Prazo estimado conclusão dos projetos		maio, 2022	
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES			
<b>3</b>	<b>CURITIBA - SEDE MAUÁ</b>	<b>Usina Fotovoltaica</b>	PRAZO OK	
			ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 60.000,00</b>	ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação		FINALIZADO	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		fevereiro, 2022	
	Prazo estimado publicação do Edital		março, 2022	
	Prazo estimado homologação do Edital		março, 2022	
	Prazo estimado emissão OES		abril, 2022	
	Fase ou localização atual MINUTA DE CONVITE ENVIADA AO DP			
<b>4</b>	<b>CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM PADRÃO 1500</b>		PRAZO OK	
			ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 240.000,00</b>	ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação		novembro, 2021	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		novembro, 2021	
	Prazo estimado publicação do Edital		novembro, 2021	
	Prazo estimado homologação do Edital		dezembro, 2021	
	Prazo estimado emissão OES		janeiro, 2022	
	Fase ou localização atual DEA-DAR PARA JUNTAR IMPLANTAÇÕES			

<b>5</b>	<b>MEDIANEIRA - PADRÃO 1800</b>		<b>Construção Fórum Novo</b>		PRAZO OK	
					ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 20.899,00</b>			ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação				janeiro, 2022	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP				janeiro, 2022	
	Prazo estimado publicação do Edital				janeiro, 2022	
	Prazo estimado homologação do Edital				fevereiro, 2022	
	Prazo estimado emissão OES				março, 2022	
	Fase ou localização atual EM ANÁLISE TERRENOS OFERTADOS A DOAÇÃO					

**1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: 8 PROJ. ARQUITETÔNICOS**

<b>1</b>	<b>CENTENÁRIO DO SUL</b>	
	Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
	Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
	Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
	Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
	Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>2</b>	<b>RIBEIRÃO DO PINHAL</b>	
	Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
	Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
	Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
	Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
	Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>3</b>	<b>CLEVELÂNDIA</b>	
	Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
	Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
	Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
	Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
	Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>4</b>	<b>URAI</b>	
	Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
	Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
	Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
	Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
	Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>5</b>	<b>FAXINAL</b>	
	Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
	Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
	Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
	Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
	Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>6 JOAQUIM TÁVORA</b>	
Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>7 IRETAMA</b>	
Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

<b>8 CARLÓPOLIS</b>	
Estudo de Viabilidade iniciado em	agosto, 2021
Previsão de finalização	<b>FINALIZADO</b>
Estudo de Viabilidade aprovado em	outubro, 2021
Projeto arquitetônico iniciado em	outubro, 2021
Previsão de finalização	<b>dezembro, 2021</b>
Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO em elaboração em novo procedimento SEI

## 1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, houve no mês do relatório alteração de *status* nas seguintes aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno:

- Alto Paraná, procedimento suspenso no aguardo de posicionamento da Comarca face à inadequação do imóvel proposto.
- Capanema, aguarda-se manifestação do Departamento do Patrimônio quanto aos procedimentos de doação já realizados pelo Município proponente.

Para maiores informações, ver Relatório Doações do mês corrente e Parcial Anual.

COMARCA	EXPEDIENTE	STATUS	OBSERVAÇÕES	MOV. SEI
1	ALTO PARANÁ	0044842-67.2015	SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA	6819425
2	MORRETES	0065613-61.2018	ELEITO	3296522
3	PIRAÍ DO SUL	0065866-15.2019	ELEITO	6437232
4	CÂNDIDO DE ABREU	0017074-64.2018	EM ANÁLISE	6283096
5	PARANAGUÁ	0083854-54.2016	ELEITO	2935335
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0055920-19.2019	EM ANÁLISE	6847838
7	CAPANEMA	0026468-61.2019	ELEITO	6676320
8	SENGÉS	0095784-64.2019	EM ANÁLISE	5484053
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	0061298-53.2019	EM ANÁLISE	5898310
10	PITANGA	0086215-39.2019	EM ANÁLISE	6569670
11	MEDIANEIRA	0053483-05.2019	EM ANÁLISE	6651402



12	PIRAQUARA	0080776-47.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR)	6366887
----	-----------	-----------------	------------	---	---------

### 1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

COMARCAS COM **ASTERISCOS** INDICAM QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO PPA E LOA 2022


	COMARCA	Ano doação	Ano limite
1	AMPÉRE (em construção) **	2015	2017
2	ANTONINA	2012	2015
3	CAMPO MOURÃO **	2019	2028
4	CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) **	2019	2029
5	CARLÓPOLIS **	2011	2024
6	CENTENÁRIO DO SUL **	2009	Sem prazo
7	CLEVELÂNDIA **	2021	Sem prazo
8	COLOMBO **	2008	Sem prazo
9	CORBÉLIA **	2014	2024
10	FAXINAL **	2020	Sem prazo
11	FRANCISCO BELTRÃO (em construção)	2017	Sem prazo
12	IPORÃ **	2019	Sem prazo
13	IRATI **	2020	Sem prazo
14	IRETAMA **	2020	Sem prazo
15	JAGUARIAÍVA **	2010	Sem prazo
16	JANDAIA DO SUL **	2018	Sem prazo
17	JOAQUIM TÁVORA	2015	2022/2025
18	LAPA	2009	Sem prazo
19	LOANDA **	2019	2025
20	MANDAGUAÇÚ	2010	2012
21	MANGUEIRINHA **	2019	Sem prazo
22	MARIALVA **	2011	2024
23	MARINGÁ **	2012	2032+20
24	NOVA AURORA **	2017	Sem prazo
25	PARANAVAÍ **	2018	Sem prazo

26	PEABIRÚ **	2011	Sem prazo
27	PONTA GROSSA **	2013	Sem prazo
28	PONTAL DO PARANÁ **	2019	Sem prazo
29	PRUDENTÓPOLIS **	2020	Sem prazo
30	QUEDAS DO IGUAÇÚ **	2019	Sem prazo
31	RIBEIRÃO DO PINHAL **	2009	Sem prazo
32	ROLÂNDIA	1998	2000
33	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA **	2018	Sem prazo
34	SÃO JERÔNIMO DA SERRA **	2019	Sem prazo
35	SÃO MATEUS DO SUL **	2020	Sem prazo
36	SENGÉS	2011	2013
37	TELÊMACO BORBA	2011	Sem prazo
38	TERRA RICA **	2018	Sem prazo
39	UNIÃO DA VITÓRIA **	2016	2024
40	URAI **	2009	Sem prazo
41	WENCESLAU BRAZ **	2018	Sem prazo


## 2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		04/11/2021
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		899
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		711
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	102
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	58
	Idade média das construções (anos)	25,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA)		321.490,24
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.629,41
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.660,18
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		390.779,83
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
<b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR</b>		<b>583.814,76</b>
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		637.630,59
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		129.082,99
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
<b>ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA</b>		<b>964.557,33</b>
<b>NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS</b>	<b>D</b>	46
<b>NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS</b>		14
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES</b>		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 763.028.157,87
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.095.103.797,94
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR</b>		<b>R\$ 1.858.131.955,81</b>
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
<b>NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR</b>		
<b>1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR</b>		
	EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	160	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	47
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	2	0
<b>INTERIOR TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO</b>	<b>A</b>	<b>C</b>
	195	63
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
<b>2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA</b>		
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA</b>	<b>B</b>	36
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO</b>		<b>(A+B)</b>
		231
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)</b>		<b>(A+B+C)</b>
		294
<b>TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)</b>		<b>(D)</b>
		46
<b>TOTAL GERAL DE UNIDADES</b>		<b>(A+B+C+D)</b>
		340

### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO



### 3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)


Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente.

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ						EMIÇÃO 04/11/2021
POSIÇÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	TERRENO DOADO?
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
2	AMPÈRE	35	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
4	COLOMBO	66	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
5	JAGUARIAÍVA	84	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
6	MARINGÁ	104	ESTADO DO PARANÁ	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO NOVO FÓRUM	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
7	BOCAIÚVA DO SUL	121	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	NÃO
8	CORBÉLIA	147	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM (AGUARDADOES)	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
9	PIRAQUARA	160	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
10	PONTAL DO PARANÁ	165	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
11	IRATI	166	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	TERRENO DOADO
12	PARANAVÁI	169	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
13	ANTONINA	174	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
14	RIBEIRÃO DO PINHAL	176	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
15	CLEVELÂNDIA	178	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
16	PARANAGUÁ	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
17	FRANCISCO BELTRÃO	186	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
18	MORRETES	191	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
19	PIRAÍ DO SUL	197	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
20	TELÊMACO BORBA	199	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO DOADO
21	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	207	TJPR	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
22	URÁI	207	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
23	UNIÃO DA VITÓRIA	217	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
24	SENGES	227	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
25	PITANGA	242	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
26	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	246	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
27	JANDAIA DO SUL	248	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
28	MANDAGUAÇÚ	256	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO

29	TERRA RICA	265	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
----	------------	-----	------------------	------------	---------------------------------	---------------

POSIÇÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	TERRENO DOADO?
30	PEABIRÚ	266	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
31	SARANDI	270	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	NÃO
32	SÃO JOÃO DO TRIUNFO	271	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	NÃO
33	TEIXEIRA SOARES	272	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	NÃO
34	JAGUAPITÁ	272	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	NÃO
35	MANDAGUARÍ	274	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	NÃO
36	PRUDENTÓPOLIS	285	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
37	SANTA MARIANA	288	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	NÃO
38	CÂNDIDO DE ABREU	294	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	NADACONSTA	PROPOSTO
39	FAXINAL	308	ESTADO DO PARANÁ	NADACONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO

#### 4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Obras em andamento
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal
Ampére – Construção Novo Fórum
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum
Corbélia – Construção Novo Fórum

Obras em recebimento
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum
Curitiba – Sonorização plenário Anexo

Obras em licitação ou preparação de edital
--

Projetos complementares contratados
Maringá – Projetos e Assessoramento
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC
Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Nova Aurora, Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Pontal do Paraná, Terra Rica, Peabirú, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum
Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçu, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum

Projetos complementares em contratação/preparação
Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos
Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica
Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis
Medianeira – Projetos Novo Fórum

Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade
Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis – Estudo de Viabilidade Novo Fórum

Terrenos em análise ou legalização de doação
--

## 5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 17 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas seguintes ações, obras e serviços de acessibilidade:

- Cu.ritiba – Fórum Descentralizado Sta Felicidade, iniciada análise de novo aditivo de preço.
- Curitiba – Tribunal do Júri, formalizado 2º aditivo de preço e prazo.

No período do relatório foram finalizadas e recebidas obras de acessibilidade na Comarca de Pitanga, mantendo-se em Recebimento Provisório as obras de:

- Cambará
- Pleno do Palácio da Justiça
- Santa Helena

Para maiores informações, ver Relatório de Acessibilidade do mês corrente.

<b>PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE</b> <b>COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE</b> COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL				
	COMARCA	STATUS	OES	Observações
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
2	Cambará	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6271373	13/07/2020	30/03/2021 Recebimento provisório
3	Capanema	SOB ANÁLISE DA DM		16/07/2021, enviado para análise da DM
4	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	04/11/2021 Em análise novo aditivo de preço
5	Curitiba - Tribunal do Juri	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	29/10/2020	29/10/2021 Formalizado 2ª Termo Aditivo prazo mais 45 dias e preço a mais
6	Curitiba - Tribunal Pleno 12º andar Anexo	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6341494	22/07/2020	09/04/2021 Recebimento provisório 6341494
7	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação
8	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação




9	Loanda	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/07/2021	06/07/2021 OS emitida
10	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
11	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação
12	Nova Londrina	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA	15/09/2021	15/09/2021 OES emitida
13	Quedas do Iguaçu	EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
14	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação
15	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209
16	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019
17	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação

## 6. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 5.626.837,60 correspondentes à 19,57 % do valor inicialmente planejado de R\$ 28.754.152,89 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução	R\$ 2.402.030,66	R\$ 10.705.226,16
Obras em recebimento	R\$ 0,00	R\$ 603.031,78
Proj. complementares	R\$ 2.116.769,97	R\$ 4.214.563,79
Manutenção e Atas	R\$ 1.108.036,97	R\$ 19.921.302,86
SOMATÓRIO	R\$ 5.626.837,60	R\$ 34.733.661,14

O valores que não foram desembolsados no período de medição somam-se aos planejamento futuros, conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a Realizar.




## 7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

### CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

1. Manutenção Elevadores
2. Manutenção Ar condicionado
3. Manutenção Geradores
4. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
5. Manutenção Sala Segura e Data Center
6. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
7. Ata de Instalação de Ar condicionado
8. Demais contratações eventuais em regime de dispensa
9. Instalação de Lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor no valor de R\$ 1.108.036,97 e acumulado anual de R\$ 19.921.302,86, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS



### DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face a próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo (final da vigência próximo) e vermelho (contrato vencido).


#### a. MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 481.501,56
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	03/05/2022	R\$ 140.515,56.

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 52.352,27
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 529.401,06



Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Regional Leste	Dados não informados		
Regional Oeste	Dados não informados		
Regional Norte	Dados não informados		

#### b. MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	14/12/2021	R\$ 2.650.553,66

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 201.426,98
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 2.051.912,05



Destino	Total de chamados	Finalizados	Abertos
Paraná total			
Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório)		Dados não informados	

### c. MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	12/08/2022	R\$ 294.166,48

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 13.509,26
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 67.546,30



Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total			

#### d. MANUTENÇÃO PREDIAL


Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.

Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	01/04/2022	R\$ 12.097.078,36

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório (a cargo do DP)	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório (a cargo do DP)	R\$ 6.094.223,70



TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência set/2021 fornecidos por DEA-DM)

#### Relação das unidades do contrato

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 8.670,60
CASCADEL	Atestado	R\$ 8.130,87
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 6.233,70
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 9.379,08
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 455,50
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 22.572,59
LONDRINA	Atestado	R\$ 40.817,22
MARINGÁ	Atestado	R\$ 11.707,77
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 9.133,82
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 2.559,26
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 1.654,38
TELÉMADO BORBA	Atestado	R\$ 992,29
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 2.207,45
<b>13 UNIDADES</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 124.514,53</b>

#### Relação das Cidades

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
Altônia	Atestado	R\$ 122,78
Apucarana	Atestado	R\$ 6.881,10

Arapongas	Atestado	R\$ 4.392,50
Assaí	Atestado	R\$ 349,55
Bandeirantes	Atestado	R\$ 947,50
Barracão	Atestado	R\$ 4.830,06
Bela Vista do Paraíso	Atestado	R\$ 451,17
Cambará	Atestado	R\$ 1.244,14
Cambé	Atestado	R\$ 362,12
Cantagalo	Atestado	R\$ 681,67
Capanema	Atestado	R\$ 139,30
Cascavel	Atestado	R\$ 3.842,83
Castro	Atestado	R\$ 1.399,08
Cianorte	Atestado	R\$ 2.735,74
Cidade Gaúcha	Atestado	R\$ 4.448,88
Campina da Lagoa	Atestado	R\$ 1.592,12
Colorado	Atestado	R\$ 409,88
Congonhinhas	Atestado	R\$ 25,53
Corbélia	Atestado	R\$ 621,15
Cornélio Procópio	Atestado	R\$ 4.042,07
Coronel Vivida	Atestado	R\$ 1.607,49
Dois Vizinhos	Atestado	R\$ 627,46
Engenheiro Beltrão	Atestado	R\$ 863,41
Foz do Iguaçu	Atestado	R\$ 455,50
Francisco Beltrão	Atestado	R\$ 461,16
Goioerê	Atestado	R\$ 403,51
Grandes Rios	Atestado	R\$ 293,99
Guaira	Atestado	R\$ 83,73
Guaraniaçu	Atestado	R\$ 28,28
Guarapuava	Atestado	R\$ 6.842,25
Ibiporã	Atestado	R\$ 6.568,53
Icaraíma	Atestado	R\$ 1.074,89
Ipiranga	Atestado	R\$ 133,40
Irati	Atestado	R\$ 75,05
Ivaiporã	Atestado	R\$ 804,04
Jandaia do Sul	Atestado	R\$ 7.361,01
Laranjeiras do Sul	Atestado	R\$ 4.531,96
Loanda	Atestado	R\$ 50,64
Londrina	Atestado	R\$ 8.384,76
Mallet	Atestado	R\$ 735,80
Mandaguari	Atestado	R\$ 179,48
Mangueirinha	Atestado	R\$ 749,86
Marechal Cândido Rondon	Atestado	R\$ 220,13
Maringá	Atestado	R\$ 864,86
Matelândia	Atestado	R\$ 1.374,31
Nova Aurora	Atestado	R\$ 521,25
Nova Londrina	Atestado	R\$ 1.840,98
Ortigueiras	Atestado	R\$ 760,89
Palmas	Atestado	R\$ 58,07
Palmital	Atestado	R\$ 6.490,31
Palotina	Atestado	R\$ 202,87
Paraíso do Norte	Atestado	R\$ 1.009,02
Pranacity	Atestado	R\$ 151,64
Pérola	Atestado	R\$ 643,91
Piraí do Sul	Atestado	R\$ 30,20

Pitanga	Atestado	R\$ 366,92
Porecatu	Atestado	R\$ 13.133,50
Prudentópolis	Atestado	R\$ 2.152,73
Quedas do Iguaçu	Atestado	R\$ 1.252,20
Rebouças	Atestado	R\$ 1.431,70
Reserva	Atestado	R\$ 96,56
Ribeirão Claro	Atestado	R\$ 129,99
Santa Fé	Atestado	R\$ 48,55
Santa Helena	Atestado	R\$ 121,28
São João	Atestado	R\$ 799,72
São João do Ivaí	Atestado	R\$ 49,10
São João do Triunfo	Atestado	R\$ 503,09
São Mateus do Sul	Atestado	R\$ 697,53
Sarandi	Atestado	R\$ 800,73
Sengés	Atestado	R\$ 260,78
Siqueira Campos	Atestado	R\$ 771,60
Telêmaco Borba	Atestado	R\$ 44,05
Terra Boa	Atestado	R\$ 1.276,43
Terra Roxa	Atestado	R\$ 806,25
Tibagi	Atestado	R\$ 65,26
Toledo	Atestado	R\$ 10,14
Tomazina	Atestado	R\$ 752,79
Ubiratã	Atestado	R\$ 1.349,76
União da Vitória	Atestado	R\$ 1.006,83
Xambê	Atestado	R\$ 583,23
<b>80 CIDADES</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 124.514,53</b>

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção

#### PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – REALIZADA E PLANEJADA

LOCAL	MÊS
Dados não fornecidos	

#### e. MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.


Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	22/07/2022	R\$ 444.998,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.



Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2022	R\$ 547.800,00

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 18.363,48
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 440.642,72



#### f. ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional RMC e Litoral	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21/09/2021	R\$ 1.500.000,00
Regional Francisco Beltrão	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	24/06/2021	R\$ 1.000.000,00
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	05/10/2021	R\$ 1.500.000,00
Regional Jacarezinho	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/08/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Umuarama	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	29/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Regional Ponta Grossa	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00
Regional Maringá	PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	11/01/2022	R\$ 2.000.000,00
Regional Curitiba	TEK TECNOLOGIA LTDA	25/01/2022	R\$ 5.500.000,00


**Contrato Regional Cascavel:** encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0050537-89.2021.8.16.6000).

**Contrato Regional Francisco Beltrão:** encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0050539-59.2021.8.16.6000).

**Contrato Regional Francisco Londrina:** encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0050542-14.2021.8.16.6000).

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 769.623,25
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 9.524.890,79



#### CONTRATOS/OBRAS EM EXECUÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

OBJETO	VALOR INICIAL	ATUALIZADO	VALOR MEDIDO	DATA FINAL
CTBA JE STA FELICIDADE - REPAROS	R\$ 891.205,00	R\$ 1.047.635,02	R\$ 939.467,92	17/07/2021
CENTENÁRIO DO SUL	R\$ 88.093,10	O MESMO	ZERO	03/03/2022
CORBÉLIA - REPAROS	R\$ 241.830,70	O MESMO	R\$ 181.611,53	02/09/2021
CTBA DEA - ESGOTO	R\$ 64.917,86	R\$ 68.277,40	ZERO	09/11/2021
SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS	R\$ 245.940,39	O MESMO	R\$ 122.970,20	10/02/2021
GUARATUBA - REFORMA	R\$ 121.653,70	O MESMO	R\$ 91.240,29	23/11/2021
CTBA PALACIO - QUADRO NA GALERIA	R\$ 75.142,77	R\$ 45.545,73	R\$ 45.545,73	07/07/2021
FORMOSA DO OESTE - CFTV	R\$ 78.494,32	O MESMO	ZERO	02/01/2022
LONDRINA - CONSTRUÇÃO F CRIMINAL	R\$ 48.621.777,84	R\$ 49.153.885,79	R\$ 9.877.977,48	11/11/2021
CTBA CENTRO JUDICIÁRIO - REPAROS	R\$ 354.170,59	R\$ 334.535,27	R\$ 235.080,72	29/08/2021
CTBA - EDIFÍCIO PERI MOREIRA	R\$ 2.499.345,89	R\$ 2.895.771,44	R\$ 2.499.345,89	09/12/2021
PIRAQUARA - REPAROS	R\$ 120.199,53	O MESMO	R\$ 60.059,76	08/11/2021

CURITIBA TRIB DO JÚRI - REPAROS	R\$ 285.837,60	R\$ 297.454,78	R\$ 236.533,88	13/12/2021
IBIPORÃ - SERVIÇOS	R\$ 92.039,76	O MESMO	R\$ 46.019,88	06/08/2021
AMPERE - CONSTRUÇÃO	R\$ 6.000.000,00	O MESMO	R\$ 3.248.545,28	15/12/2020
CRUZEIRO DO OESTE - REPAROS	R\$ 314.598,96	R\$ 389.913,18	R\$ 231.614,51	11/11/2021
MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO GERADORES	R\$ 81.055,56	O MESMO	R\$ 13.509,26	18/08/2022
COLOMBO - ADEQUAÇÕES	R\$ 10.268,41	O MESMO	R\$ 10.268,41	24/10/2021
GUARANIAÇU - CFTV	R\$ 97.793,67	O MESMO	ZERO	02/01/2021
SANTA FELICIDADE - NOVA ENTRADA ENERG	R\$ 74.099,64	O MESMO	ZERO	14/12/2021
CURITIBA ANEXO - SALA DE LANCHES - REPAROS	R\$ 12.263,86	O MESMO	ZERO	10/12/2021
NOVA LONDRINA - REFORMA	R\$ 99.484,67	O MESMO	ZERO	13/01/2022
LOANDA - REFORMA	R\$ 189.980,76	O MESMO	R\$ 95.182,66	15/01/2022
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	R\$ 39.440,87	O MESMO	ZERO	19/11/2021
SERTANÓPOLIS - REFORMA	R\$ 260.105,71	O MESMO	R\$ 173.403,81	18/10/2021
CTBA VEP - MANUTENÇÕES	R\$ 357.439,84	R\$ 501.763,70	R\$ 238.427,19	29/11/2021
CURITIBA ANEXO - ATELIE DE INOVAÇÃO - REPAROS	R\$ 9.752,74	O MESMO	ZERO	08/12/2021
MEDIANEIRA - PROJETO DO MURO DE DIVISA	R\$ 9.500,00	O MESMO	ZERO	19/11/2021
FRANCISCO BELTRÃO - CONSTRUÇÃO	R\$ 35.555.555,55	O MESMO	R\$ 3.681.584,27	06/04/2022
CTBA SALA COFRE - MANUTENÇÃO	R\$ 444.998,13	R\$ 425.946,48	R\$ 30.750,58	27/07/2022
PORECATU - REFORMA	R\$ 99.970,73	O MESMO	ZERO	18/01/2022
XAMBRE - CFTV	R\$ 44.210,78	R\$ 50.162,89	R\$ 50.162,89	13/08/2021
SALA SEGURA - PRÉDIO ANEXO	R\$ 218.809,56	R\$ 273.900,00	R\$ 91.817,40	01/04/2022
UMUARAMA - REFORMA	R\$ 160.003,75	R\$ 204.159,82	R\$ 120.002,82	12/12/2021
PALÁCIO DA JUSTIÇA - ELETROPOSTO	R\$ 78.105,43	O MESMO	ZERO	25/12/2021
CTBA - PERY MOREIRA - AR CONDICIONADO	R\$ 411.352,09	R\$ 352.316,72	R\$ 299.563,99	03/12/2021

CURITIBA DEA	R\$ 137.260,49	O MESMO	R\$ 46.526,59	26/01/2021
VÁRIAS - SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	R\$ 3.400.089,00	R\$ 3.511.099,85	R\$ 678.812,71	27/02/2022
MAIS DE UMA - MEDIÇÃO E TREINAMENTO COPEL	R\$ 123.000,00	O MESMO	R\$ 54.625,17	02/02/2022
CAMPO MOURÃO - USINA FOTOVOLTAICA	R\$ 29.889,00	O MESMO	R\$ 23.909,20	
PALÁCIO DA JUSTIÇA - PLACA COMEMOR	R\$ 24.885,76	O MESMO	ZERO	05/11/2021
ANDIRÁ - REPAROS	R\$ 275.244,16	O MESMO	ZERO	11/07/2021
SANTA MARIANA - CFTV	R\$ 36.287,29	O MESMO	R\$ 36.287,29	01/07/2021
FOZ - REPAROS	R\$ 170.623,05	R\$ 117.059,46	R\$ 85.311,52	27/07/2021
XAMBRE - REPAROS	R\$ 242.044,93	R\$ 237.915,66	R\$ 237.915,66	26/08/2021

#### g. ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -EPP	11/08/2021	R\$ 1.500.000,00

**Contrato Paraná total:** não consta informação sobre novo procedimento licitatório para o contrato.

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 408.887,25



Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total	Dados não informados		

## h. DEMAIS CONTRATAÇÕES EVENTUAIS EM REGIME DE DISPENSA


Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	26/02/2025	R\$ 3.400.089,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 678.812,69



### Demais contratações em regime de dispensa:

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 124.986,30



## 8. ANEXO

### a. MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS

#### REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Almirante tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - alvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São José dos pinhais, v. Infância e juventude
São José dos pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória
União da vitória – v de família

#### REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçu
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul

Marechal cândido rondon
Medianeira
Pato branco
Quedas do iguaçu
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçu
Toledo

#### **REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã
Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringa – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo antônio da platina
Telêmaco borba
Terra boa
Tibagi

#### **b. MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS**

##### **PARANÁ TOTAL**

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947  
 LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

Split Hi Wall 7.500Btu/h	17
Split Hi Wall 9.000Btu/h	198
Split Hi Wall 12.000Btu/h	322
Split Hi Wall 18.000Btu/h	788
Split Hi Wall 22.000Btu/h	52
Split Hi Wall 24.000Btu/h	521
Split Hi Wall 30.000Btu/h	346
Split Piso-Teto 12.000Btu/h	21

Split Piso-Teto 18.000Btu/h	24
Split Piso-Teto 24.000Btu/h	58
Split Piso-Teto 30.000Btu/h	36
Split Piso-Teto 36.000Btu/h	201
Split Piso-Teto 42.000Btu/h	5
Split Piso-Teto 48.000Btu/h	123
Split Piso-Teto 60.000Btu/h	148
Split Cassete 18.000Btu/h	110
Split Cassete 24.000Btu/h	61
Split Cassete 30.000Btu/h	55
Split Cassete 36.000Btu/h	63
Split Cassete 48.000Btu/h	95
Split Cassete 60.000Btu/h	15
Split Built-in 30.000Btu/h	1
Split Built-in 48.000Btu/h	3
Split Built-in 60.000Btu/h	2
Janeleiro 2.500Btu/h	2
Janeleiro 7.500Btu/h	5
Janeleiro 10.000Btu/h	10
Janeleiro 12.000Btu/h	134
Janeleiro 15.000Btu/h	4
Janeleiro 18.000Btu/h	126
Janeleiro 19.000Btu/h	135
Janeleiro 20.000Btu/h	1
Janeleiro 21.000Btu/h	191
Janeleiro 30.000Btu/h	74
Cortina de Ar	36
Caixas de Ventilação Mecânicas	15

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas  
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
Curitiba – anexo
Curitiba – centro judiciário
Curitiba – champagnat
Curitiba – mauá
Curitiba – palácio da justiça
Curitiba – pinheirinho
Curitiba – restaurante
Curitiba – tribunal do júri
Campo largo
Guaratuba
Guarapuava
Rio negro
Lapa
Laranjeiras do sul
Cascavel
Coronel vivida
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Pato branco



Toledo
Cambé
Engenheiro beltrão
Jacarezinho
Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

### c. MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

#### PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

##### Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

##### Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.
Londrina.
Guarapuava.

### d. REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

#### REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

**REGIONAL RMC E LITORAL**

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,
Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,
Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

**REGIONAL DE CASCAVEL**

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

**REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO**

Ampére
Barracão
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos

Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra
Santo antônio do sudoeste
São joão

#### **REGIONAL DE LONDRINA**

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia
São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.